

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Усть-Хайрюзовская средняя общеобразовательная школа»

688610, Камчатский край, Тигильский район, с. Усть-Хайрюзово, ул. Школьная, 12а
ОГРН 1024101417757, ИНН 8202008159, КПП 820201001, тел./факс 8(415)37 26184, 8(415)37 26177,
e-mail: dir_school@mail.ru

Исх. № 533

«20» октября 2020 г.

Главному специалисту –эксперту

Территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю

в Тигильском и Олюторском районах

Ткаченко М.Е.

Во исполнение предписания Роспотребнадзора № 21 от 17.09.2018 г. предоставляем следующую информацию:

№№ п/п	Перечень требований об устранении нарушений, отмеченных в акте проверки	Срок выполнения
1.	Потолки и стены всех помещений выполнить гладкими и удобными для влажной уборки	01.09.2019г.

На основании решения Тигильского районного суда Камчатского края по гражданскому делу № 2а-1-105/2019 от 27.11.2019г. срок исполнения предписания - в течение 9 месяцев с момента выделения финансовых средств.

Денежные средства на текущий ремонт помещений интерната при школе были выделены 26.02.2020г., утверждены в Плане ФХД начальником управления образования. 26.03.2020г. был проведен электронный аукцион, в результате которого заключен муниципальный контракт № 0138300005420000019 от 07.04.2020г. на сумму 1720950,00 руб., срок выполнения работ по контракту – 01.08.2020г. Работы выполнены – 25.07.2020г. (акт о приемке выполненных работ, приложение № 1). Фото выполненных работ прилагается, приложение № 2.

Денежные средства на текущий ремонт помещений школы были выделены 29.05.2020г., утверждены в Плане ФХД начальником управления образования. 07.07.2020г. был проведен электронный аукцион, в результате которого заключен муниципальный контракт № 0138300005420000052 от 20.07.2020г. на сумму 3181150,00 руб., срок выполнения работ по контракту – 01.10.2020г.. Работы выполнены – 15.09.2020г. (акт о приемке выполненных работ, приложение № 3). Фото выполненных работ прилагается, приложение № 4.

Денежные средства на текущий ремонт помещений дошкольных групп были выделены 29.05.2020г., утверждены в Плане ФХД начальником управления образования. 07.07.2020г. был проведен электронный аукцион, в результате которого заключен муниципальный контракт № 0138300005420000051 от 20.07.2020г. на сумму 2179870,00 руб., срок выполнения работ по контракту – 01.10.2020г.. Работы выполнены – 01.10.2020г. (акт о приемке выполненных работ, приложение № 5). Фото выполненных работ прилагается, приложение № 6.

Администрация МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» ставит Вас в известность, что предписание № 21 от 17.09.2018г. выполнено.

Директор школы:



/Ю.Н. Бурова/